

4. Мероприятия отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования</i>															
1.1.	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций общего образования</i>	<i>процент</i>	<i>100</i>	<i>2022</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Да</i>	<i>Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области</i>
1.1.1.	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, в которых созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в общей численности таких образовательных организаций															
1.2	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений общего и дополнительного образования</i>	<i>процент</i>	<i>100</i>	<i>2022</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Нет</i>	<i>Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области</i>
1.2.1	Доля государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в общей численности таких образовательных организаций															
1.3	<i>Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (модернизация)</i>	<i>единиц</i>	<i>1</i>	<i>2022</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>3**</i>	<i>3**</i>	<i>3**</i>	<i>3**</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Да</i>	<i>Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области</i>	
1.3.1.	Количество объектов общего образования, прошедших модернизацию															
1.4	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных учреждений дополнительного образования</i>	<i>процент</i>	<i>100</i>	<i>2022</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Да</i>	<i>Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4.1.	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в которых созданы условия для реализации таких программ, учитывающие законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в общей численности таких организаций														
1.5	Выполнена реновация организаций общего образования	единица	1	2022	3	3	1	1**	1**	1**	1**	Приобретение товаров, работ, услуг	ОП	Да	Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области
1.5.1.	Количество организаций общего образования, прошедших реновацию														
1.6	Выполнено обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций	единица	0	2022	13	13	10	10**	10**	10**	10**	Приобретение товаров, работ, услуг	ОП	Да	Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области
1.6.1.	Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-технической база столовых и пищеблоков														
1.7	Выполнен капитальный ремонт спортивных площадок	единица	19	2022	6	19	10	10**	10**	10**	10**	Приобретение товаров, работ, услуг	ОП	Да	Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области
1.7.1.	Количество спортивных площадок общеобразовательных организаций, прошедших капитальный ремонт														
1.8	Выполнено строительство, реконструкция, пристрой и приобретение объектов общего образования	единиц	2	2022	1	5**	2**	2**	2**	2**	2**	Приобретение товаров, работ, услуг	ОП	Да	Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области
1.8.1.	Количество построенных, реконструированных, пристроенных и приобретенных объектов общего образования														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.9.	<i>Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>	<i>единиц</i>	<i>0</i>	<i>2022</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0**</i>	<i>0**</i>	<i>0**</i>	<i>0**</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Нет</i>	<i>Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области</i>
1.9.1.	<i>Количество запроектированных, построенных, реконструированных и приобретенных объектов</i>														

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования</i>	2 973 127,4	6 450 665,0	2 742 468,1	2 325 791,9	2 325 791,9	2 325 791,9	2 325 791,9	21 469 428,1
1.1.	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций общего образования</i>	126 661,5	126 661,5	126 661,5	126 661,5	126 661,5	126 661,5	126 661,5	886 630,5
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	112 797,1	112 803,7	112 767,5	112 767,5	112 767,5	112 767,5	112 767,5	789 438,3
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	112 797,1	112 803,7	112 767,5	112 767,5	112 767,5	112 767,5	112 767,5	789 438,3
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	13 864,4	13 857,8	13 894,0	13 894,0	13 894,0	13 894,0	13 894,0	97 192,2
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений общего и дополнительного образования</i>	108 252,6	95 681,9	92 928,3	92 928,3	92 928,3	92 928,3	92 928,3	668 576,0
1.2.1	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	108 252,6	95 681,9	92 928,3	92 928,3	92 928,3	92 928,3	92 928,3	668 576,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования.</i>												
1.1.	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций общего образования</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	37998,45	63330,75	101329,2	112 797,1
1.2.	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений общего и дополнительного образования</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108252,6	108252,6
1.3.	<i>Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (модернизация)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295157,31	491928,85	890103,8
1.4.	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных учреждений дополнительного образования</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6369,87	10616,45	16986,32	18917,9
1.5.	<i>Выполнена реновация организаций общего образования</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121730,1	202883,5	362071,5
1.6.	<i>Выполнено обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36891,36	61485,6	110000,0
1.7.	<i>Выполнен капитальный ремонт спортивных площадок</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41794,56	69657,6	123707,2
1.8.	<i>Выполнено строительство, реконструкция, пристрой и приобретение объектов общего образования</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316520,76	527534,6	988638,2
1.9.	<i>Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000,0	10000,0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	44368,32	886041,29	1585058,27	2724488,3

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный Исполнитель (ФИО)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования</i>											
1.1.	<i>Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций общего образования</i>	01.01.2024	28.12.2024	-	-	<i>В.И. Кольхматов</i>	X	X	X	126661,5	<i>Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области</i>	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Произведен расчет потребности в субсидии»		01.04.2024	-	1.1.К.2	<i>Е.В. Бойцова</i>	X	X	X	X	<i>Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области</i>	X
1.1.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	<i>В.И. Серeda Н.В. Васильева</i>	X	X	X	X	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области</i>	X
1.1.К.3.	Контрольная точка «Бюджетные ассигнования доведены до муниципальных образований Ленинградской области»		15.05.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	<i>Е.В. Бойцова</i>	X	X	X	X	<i>Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области</i>	X
1.1.К.4.	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	<i>Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>	X

1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»		25.12.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.1.К.6.	Контрольная точка «Возможность возобновления образовательного процесса в муниципальных учреждениях обеспечена»		02.09.2024	1.1.К.5	-	В.И. Серeda Н.В. Васильева	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.2.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений общего и дополнительного образования	01.01.2024	28.12.2024	X	X	В.И. Колыхматов	X	X	X	108252,6	Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	-	1.2.К.2.	В.И. Серeda Г.В. Селезнева А.В. Атанова М.В. Винокуров	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.2.К.2.	Контрольная точка «Бюджетные ассигнования доведены до государственных учреждений»		15.05.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Е.В. Бойцова	X	X	X	X	Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	X
1.2.К.3.	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	В.И. Серeda Г.В. Селезнева А.В. Атанова М.В. Винокуров	X	X	X	X	Информация государственных учреждений общего образования	X
1.2.К.4.	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	В.И. Серeda Г.В. Селезнева А.В. Атанова М.В. Винокуров	X	X	X	X	Информация государственных учреждений общего образования	X
1.2.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах		25.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	В.И. Серeda Г.В. Селезнева А.В. Атанова М.В. Винокуров	X	X	X	X	Информация государственных учреждений общего образования	X

	предусмотренных объемов средств»											
1.2.К.6.	Контрольная точка «Возможность возобновления образовательного процесса в государственных учреждениях обеспечена»		02.09.2024	1.2.К.5.	-	<i>В.И. Серeda Г.В. Селезнева А.В. Атанова М.В. Винокуров</i>	X	X	X	X	Информация государственных учреждений общего образования	X
1.3.	<i>Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (модернизация)</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>28.12.2024</i>	-	-	<i>В.И. Колыхматов</i>	X	X	X	983857,7	Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.3.К.1	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	-	1.3.К.2	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.3.К.2	Контрольная точка «Конкурсная документация для проведения закупочных процедур сформирована»		15.05.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.3.К.3	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.3.К.4	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.3.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных		25.12.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных	X

	работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств»										образований Ленинградской области	
1.5.К.6	Контрольная точка «Возможность возобновления образовательного процесса в муниципальных учреждениях обеспечена»		28.12.2024	1.5.К.5.	-	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.6.	Выполнено обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций	01.01.2024	28.12.2024	-	-	В.И. Кольхматов	X	X	X	122971,2	Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.6.К.1	Контрольная точка «Направлены уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта»		08.04.2024	-	1.6.К.2.	Е.В. Бойцова	X	X	X	X	Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	
1.6.К.2	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	1.6.К.1.	1.6.К.3.	В.И. Серeda	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.6.К.3	Контрольная точка «Конкурсная документация для проведения закупочных процедур сформирована»		15.05.2024	1.6.К.2.	1.6.К.4.	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.6.К.4	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	1.6.К.3.	1.6.К.5.	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X

1.6.К.5	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.6.К.4.	1.6.К.6.	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	<i>Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>	X
1.6.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств»		25.12.2024	1.6.К.5.	-	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	<i>Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>	X
1.7.	<i>Выполнен капитальный ремонт спортивных площадок</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>28.12.2024</i>	-	-	<i>В.И. Кольхматов</i>	X	X	X	139315,2	<i>Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области</i>	X
1.7.К.1	Контрольная точка «Направлены уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта»		08.04.2024	-	1.7.К.2.	<i>Е.В. Бойцова</i>	X	X	X	X	<i>Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области</i>	X
1.7.К.2	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	1.7.К.1.	1.7.К.3.	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области</i>	X
1.7.К.3	Контрольная точка «Конкурсная документация для проведения закупочных процедур сформирована»		15.05.2024	1.7.К.2.	1.7.К.4.	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	<i>Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>	X
1.7.К.4	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	1.7.К.3.	1.7.К.5.	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	<i>Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>	X

											области	
1.8.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств»		25.12.2024	1.8.К.5.	-	В.И. Серета В.В. Лазуткин	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.8.К.6	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию (заключен муниципальный контракт на приобретение объекта в муниципальную собственность)»		27.12.2024			В.И. Серета В.В. Лазуткин	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.8.1	Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга	01.01.2024	30.12.2025	X	X	В.В. Лазуткин В.И. Серета	Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга	Мест	675	8700,0	X	X
1.8.2	Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин В.И. Серета	Ленинградская область г. Лодейное Поле, ул. Титова, д.48	Мест	350	148433,8	X	X
1.8.3	Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	01.01.2024	30.12.2025	X	X	В.В. Лазуткин В.И. Серета	Ленинградская область, Кировский район, дер. Сухое	Мест	100	261069,6	X	X

1.9.К.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»		23.12.2024	1.9.К.4	1.9.К.6	В.И. Серeda А.И. Суворов	X	X	X	X	Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.9.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»		25.12.2024	1.9.К.5	-	В.И. Серeda А.И. Суворов	X	X	X	X	Информация комитета по строительству Ленинградской области	X
1.9.1	Здание по дополнительному образованию детей на 180 человек в ГБУ ДО ДООЦ «Росось»	01.01.2024	30.12.2025	X	X	А.И. Суворов В.И. Серeda	Ленинградская область, Кингисепский район, д. Ванакюля	Мест	115	10000,0	X	X

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие материально-технической базы общего и
дополнительного образования»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

Наименование муниципального образования Ленинградской области	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>1. Обновление и развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования</i>									
Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области									
<i>Ленинградская область</i>	3280	2022	350	3340	2720	2720*	2720*	2720*	2720*
Всеволожский муниципальный район	2830	2022	0	1740	2720	0*	0*	0*	0*
Кировский муниципальный район	0	2022	0	775	0	0*	0*	0*	0*
Лодейнопольский муниципальный район	0	2022	350	0	0	0*	0*	0*	0*
Ломоносовский муниципальный район	450	2022	0	825	0	0*	0*	0*	0*

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1. Обновление и развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования.</i>										
<i>1.1. Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций общего образования</i>										
Всего по Ленинградской области	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Бокситогорский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Волосовский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Волховский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Выборгский район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Гатчинский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Киришский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Кировский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Лодейнопольский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Лужский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Подпорожский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Приозерский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Сланцевский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Тихвинский муниципальный район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
Тосненский район	Процент	100	2022	100	100	100	100**	100**	100**	100**
<i>1.3. Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (модернизация)</i>										
Всего по Ленинградской области	Единиц	1	2022	6	10	3	3**	3**	3**	3**
Всеволожский муниципальный район	Единиц	0	2022	0	1	0	0**	0**	0**	0**
Волосовский муниципальный район	Единиц	0	2022	1	0	0	0**	0**	0**	0**
Гатчинский муниципальный район	Единиц	0	2022	1	1	1	0**	0**	0**	0**
Киришский муниципальный район	Единиц	0	2022	0	0	1	0**	0**	0**	0**
Лужский муниципальный район	Единиц	0	2022	3	4	0	0**	0**	0**	0**
Приозерский муниципальный район	Единиц	0	2022	0	2	0	0**	0**	0**	0**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие материально-технической базы общего и
дополнительного образования»

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Куратор проекта	15	Реброва В.И,	Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.	Руководитель проекта	10	Колыхматов В.И.	Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
3.	Администратор проекта	10	Середа В.И.	Начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
4.	Участник проекта	7	Лазуткин В.В.	Председатель комитета по строительству Ленинградской области
5.	Участник проекта	5	<i>Бойцова Е.В.</i>	Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
6.	Участник проекта	5	<i>Н.В. Васильева</i>	Начальник отдела общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
7.	Участник проекта	5	<i>Селезнева Г.В.</i>	Начальник отдела защиты прав детей комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
8.	Участник проекта	3	<i>Атанова А.В.</i>	Начальник сектора <i>дополнительного образования, воспитания и детского отдыха</i> комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
9.	Участник проекта	3	Винокуров М.В.	Начальник департамента <i>управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей</i> комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
10.	Участник проекта	3	Суворов А.И.	Руководитель ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»
11.	Участник проекта	2	Мухин С.Ф.	Глава администрации муниципального образования «Бокситогорский муниципальный район» Ленинградской области
12.	Участник проекта	2	Васечкин Ю.А.	Глава администрации муниципального образования «Волосовский муниципальный район» Ленинградской области
13.	Участник проекта	2	Сафонов А.Е.	И.О.Главы администрации муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области
14.	Участник проекта	2	Комарницкая А.В.	ВРИО Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

15.	Участник проекта	2	Савинов В.Г.	Глава администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
16.	Участник проекта	2	Нещадим Л.Н.	Глава администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области
17.	Участник проекта	1	Запалатский Ю.И.	Глава администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
18.	Участник проекта	2	Дмитриев О.Г.	Глава администрации муниципального образования «Киришский муниципальный район» Ленинградской области
19.	Участник проекта	2	Ельчанинов С.А.	И.О. главы администрации муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области
20.	Участник проекта	2	Дмитренко И.А.	Глава администрации муниципального образования «Лодейнопольский муниципальный район» Ленинградской области
21.	Участник проекта	2	Кондрашов А.О.	Глава администрации муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области
22.	Участник проекта	2	Намлив Ю.В.	Глава администрации муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области
23.	Участник проекта	2	Кялин А.С.	Глава администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области
24.	Участник проекта	2	Соклаков А.Н.	Глава администрации муниципального образования «Приозерский муниципальный район» Ленинградской области
25.	Участник проекта	2	Чистова М.Б.	Глава администрации муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области
26.	Участник проекта	2	Наумов Ю.А.	Глава администрации муниципального образования «Тихвинский муниципальный район» Ленинградской области
27.	Участник проекта	2	Клементьев А.Г.	Глава администрации муниципального образования «Тосненский район» Ленинградской области
28.	Участник проекта	1	Воронков М.В.	Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта		Характеристика параметров проекта	
1	Границы проекта		Мероприятия отраслевого проекта не включают в себя мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы общего и дополнительного образования образовательных учреждений, осуществляемые только за счет средств муниципального бюджета муниципальных образований Ленинградской области. Пользователями результатов проекта являются <i>семьи с детьми, проживающие на территории Ленинградской области.</i>	
2	Ограничения проекта		Реализация отраслевого проекта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотряемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области	
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Недостаточная обеспеченность финансирования мероприятия в связи возникающим повышением стоимости строительных материалов и необходимостью корректировки проектно-сметной документации	15%	Мониторинг за предоставлением актуальной проектно-сметной документацией на конкурные отборы по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Своевременный поиск источников финансирования, необходимых для завершения мероприятий проекта.	Колыхматов В.И. Лазуткин В.В.
	Длительные сроки проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ и оказанию услуг	15%	Мониторинг хода проведения конкурентных процедур, проработка с государственными и муниципальными заказчиками вопроса заключения договоров на разработку конкурсной документации со специализированными организациями	Колыхматов В.И. Лазуткин В.В.
	Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в рамках отраслевого проекта	10%	Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий	Колыхматов В.И. Лазуткин В.В.