

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Рогачева Елена Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0089d9e6750ba31d86d3c58acd8e1fba1
Владелец: Рогачева Елена Александровна
Действителен: с 30.10.2025 по 23.01.2027
Дата подписания: 28.09.2026

Дата утверждения паспорта: 30.09.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП "	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Нерушай Светлана Ивановна	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Рогачева Елена Александровна	Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Булыгина Дарья Леонидовна	Начальник отдела	
Целевые группы	Субъекты малого и среднего предпринимательства категории "микропредприятие" и "малое предприятие"		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (инфраструктуры поддержки субъектов МСП)»							
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП	РП	Квадратный метр	0	2022	2 886,7	-	4 841,06

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1.2.	Созданы объекты недвижимого имущества (объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП)	X	Единица	0	2024	X	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	РП	Введенная в эксплуатацию общая площадь объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.2.1.	Количество созданных объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (инфраструктуры поддержки субъектов МСП)	109 437,05	309 155,43	286 223,78	704 816,26
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	109 437,05	234 155,43	123 332,49	466 924,97
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	101 587,72	215 423,00	113 465,90	430 476,62
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	101 587,72	215 423,00	113 465,90	430 476,62
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	109 437,05	234 155,43	123 332,49	466 924,97
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы объекты недвижимого имущества (объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП)	X	75 000,00	162 891,29	237 891,29
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	75 000,00	162 891,29	237 891,29
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		109 437,05	309 155,43	286 223,78	704 816,26
Бюджет субъекта Российской Федерации		101 587,72	290 423,00	276 357,19	668 367,91
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		109 437,05	234 155,43	123 332,49	466 924,97
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (инфраструктуры поддержки субъектов МСП)												
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 867,92	17 867,92	99 497,00	99 497,00	99 497,00	113 465,90
1.2.	Созданы объекты недвижимого имущества (объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 184,96	72 184,96	72 184,96	72 184,96	72 184,96	92 184,96	162 891,29
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 184,96	90 052,88	90 052,88	171 681,96	171 681,96	191 681,96	276 357,19

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (инфраструктуры поддержки субъектов МСП)										
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	466 924,97	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	109 437,05	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
1.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Гатчинский муниципальный район"	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.3.	Утверждена смета строительно-монтажных работ	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Получение разрешения на строительство	X	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы	X	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Завершение строительно-монтажных работ объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7.	Предоставлен отчет за 4 квартал 2024 года	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.8.	Объект передан заказчику в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9.	Ввод в эксплуатацию объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл. Гатчинский м.р-н, г.п. Танцкое, гп Тайцы	Квадратный метр	2886,7	9 437,05	Иной документ
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	234 155,43	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

1.1.K.1.	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район"	X	07.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года	X	04.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Фактическая готовность объекта 70%	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Заключены дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Всеволожского муниципального района и дополнительное соглашение к муниципальному контракту №158.24/03-02 от 13.09.2024	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Предоставлен отчет за 4 квартал 2025 года	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лехнер Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.	Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района	01.01.2024	01.01.2025	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г.п. Таицкое, гп Тайцы	Квадратный метр	2886,7	0,00	Иной документ ОБЪЕКТ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2024 ГОДУ
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	123 332,49	Иной документ Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

1.1.K.1.	Фактическая готовность объекта 60%	X	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	предоставлен отчет за 1 кв. 2026 года	X	07.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на техническую часть проектной документации	X	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.4.	Фактическая готовность объекта 87%	X	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Предоставлен отчет за 2 кв. 2026 года	X	07.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на сметную часть проектной документации	X	17.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.7.	Объект введен в эксплуатацию	X	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8.	Предоставлен отчет за 3 квартал 2026 года	X	07.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9.	Предоставлен отчет за 4 квартал 2026 года	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.	Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г Всеволожск	Квадратный метр	3351,06	457 487,92	Иной документ

1.2.	Созданы объекты недвижимого имущества (объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП)	01.08.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	237 891,29	Отчет Количество созданных объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.2.	Созданы объекты недвижимого имущества (объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП) в 2025 году реализации	01.08.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	75 000,00	Отчет Количество созданных объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.2.К.1.	Разработано задание на проектирование и строительство объекта	X	06.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Техническое задание
1.2.К.2.	Объект включен в перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смолин Максим Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.3.	Предоставлен отчет за 3 кв. 2025 года	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы	X	17.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Извещение
1.2.К.5.	Заключен государственный контракт на проектирование и строительство объекта	X	20.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.6.	Предоставлен отчет за 2025 год	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Отчет

1.2.	Созданы объекты недвижимого имущества (объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП) в 2026 году реализации	01.08.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета	X	X	X	162 891,29	Отчет Количество созданных объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.2.К.1.	Проектная документация по объекту предоставлена для прохождения государственной экспертизы	X	23.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы по итогам рассмотрение проектной документации	X	16.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.3.	Получено разрешение на строительство объекта	X	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Получено заключение комитета государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области о соответствии объекта проектной документации	X	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минеева Наталья Сергеевна	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.5.	Объект введен в эксплуатацию	X	07.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Подготовлен итоговый отчет по исполнению мероприятия	X	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смолькин Максим Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.	Проектирование и строительство Центра по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Шишканя, Земельный участок 8 с кадастровым номером 47:07:1301169:2673	01.09.2025	31.12.2026	X	X	Воробьева Ольга Григорьевна	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г Всеволожск, ул Шишканя	Квадратный метр	1490	237 891,29	Отчет