


27.12.2023

ИСХ-157/2023

П А С П О Р Т
отраслевого проекта
 «Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения



Краткое наименование отраслевого проекта	«Безопасность дорожного движения»		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 – 31.12.2030)
Куратор отраслевого проекта	Седов Д.С.		Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	
Руководитель отраслевого проекта	Алексеев С.Е.		Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	
Администратор отраслевого проекта	Решетникова Ж.Н.		Главный специалист отдела планирования дорожной деятельности комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	
Цель, целевые группы	Повышение безопасности участников дорожного движения, в том числе снижение сокращения мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год, к 2030 году до 80 %		Население Ленинградской области - участники дорожного движения	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Ленинградской области	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Развитие транспортной системы	

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				Значение	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения																
1.1.	Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год	ОП	%	100	2022	80	80	80	80	80	80	80	80	Возрастающий	Нет	Нет	-
2.1.	Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП	ОП	%	3,6	2022	2,9	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	Убывающий	Нет	Нет	-	

3. Помесечный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения															
1.1.	Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год	ОП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
1.2.	Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП	ОП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения															
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и местного значения	Штука	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Осуществление текущей деятельности	ОП	Нет	Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год
1.1.1.	Выполнены работы в соответствии с программами дорожной деятельности															
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов	Единиц	2	2022	2	2	2	2	2	2	2	2	Приобретение товаров, работ, услуг	ОП	Нет	Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год
1.2.1	Количество проведенных обследований трасс регулярных автобусных маршрутов на предмет соответствия требованиям БДД															
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов	Единиц	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ОП	Нет	Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП
1.3.1.	Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов с участием не менее 60 человек															
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов	Единиц	50	2022	50	50	50	50	50	50	50	50	Осуществление текущей деятельности	ОП	Нет	Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП
1.4.1.	Количество проведенных занятий по ПДД с учащимися младших классов															

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения								
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения, всего	2 515 629,4	3 404 603,5	2 319 039,0	2 319 039,0	2 319 039,0	2 319 039,0	2 319 039,0	17 515 427,9
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	2 515 629,4	3 404 603,5	2 319 039,0	2 319 039,0	2 319 039,0	2 319 039,0	2 319 039,0	17 515 427,9
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов, всего	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	24 819,2
1.2.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	3 545,6	24 819,2
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов всего	776,2	776,2	776,2	776,2	776,2	776,2	776,2	5 433,4
1.3.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	776,2	776,2	776,2	776,2	776,2	776,2	776,2	5 433,4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	<i>Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов</i>	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	11 020,8
1.4.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	1 574,4	11 020,8
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		2 521 525,6	3 410 499,7	2 324 935,2	2 324 935,2	2 324 935,2	2 324 935,2	2 324 935,2	17 556 701,3
в том числе:		2 521 525,6	3 410 499,7	2 324 935,2	2 324 935,2	2 324 935,2	2 324 935,2	2 324 935,2	17 556 701,3
Бюджет Ленинградской области									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения												
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения	0	149 089,4	475 151,2	572 751,7	688 013,4	791 698,9	896 699,0	1 054 990,1	1 451 545,5	2 054 642,8	2 363 157,9	2 515 629,4
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545,6
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,2
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов	0	0	0	0	0	0	0	1 574,4	0	0	0	1 574,4
ИТОГО:		0	149 089,4	475 151,2	572 751,7	688 013,4	791 698,9	896 699,0	1 056 564,5	1 451 545,5	2 054 642,8	2 363 157,9	2 521 525,6

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик приоритетного (отраслевого) проекта: Харлашкин С.В. - заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу
7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта: Сокращено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, повышена безопасность дорожного движения, уменьшен уровень дорожно-транспортного смертности и травматизма.

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта ¹⁴		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, обеспечение безопасности дорожного движения											
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и местного значения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	17 515 428,0	Итоговый отчет	X
1.1.	Выполнено устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности	09.01.2024	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	2 515 629,5	Отчет за 2024 год	X

	дорожного движения, а также обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и местного значения в 2024 году реализации											
1.1.К.1.	Контрольная точка «Перечень объектов по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отраслевого проекта «Безопасность дорожного движения» утвержден»	X	01.03.2024	X	1.1.К.2	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Описание объекта закупки	X
1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	03.06.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Отчет Закупка включена в план закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.08.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	29.11.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	25.12.2024	1.1.К.4	X	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Платежные поручения	АЦК-Финансы

1.1.К.6.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	X	28.12.2024	1.1.К.4.	X	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Акт ввода в эксплуатацию	X
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов В. В.	X	X	X	24 819,2	Итоговый отчет	X
1.2.	Выполнено обследование трасс регулярных автобусных маршрутов в 2024 реализации	09.01.2024	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов В. В.	X	X	X	3 545,6	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	15.01.2024	X	1.2.К.2	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	техническое задание, спецификация	X
1.2.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		01.04.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	план закупок	ЕИС в сфере закупок
1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		01.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	договор (контракт)	ЕИС в сфере закупок
1.2.К.4.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		01.07.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.2.К.5.	Контрольная точка «Принято обязательство (%)»		01.07.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	платежное поручение	Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»
1.2.К.6.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		28.12.2024	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X

1.2.К.7.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»		28.12.2024	1.2.К.6.	1.2.К.8.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	платежное поручение	X
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов В. В.	X	X	X	5 433,4	X	X
1.3.	Проведен конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в 2024 году реализации	09.01.2024	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов В. В.	X	X	X	776,2	X	X
1.3.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		01.04.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	план закупок	ЕИС в сфере закупок
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг»		01.07.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	договор (контракт)	ЕИС в сфере закупок
1.3.К.4.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		01.07.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.3.К.5.	Контрольная точка «Принято обязательство (%)»		01.07.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	платежное поручение (аванс)	Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»
1.3.К.6.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		28.12.2024	1.3.К.5.	1.3.К.7.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X

1.3.К.7.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»		28.12.2024	1.3.К.6.	X	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	платежное поручение	Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов В. В.	X	X	X	11 020,8	X	X
1.4.	Проведены занятия по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка в 2024 году реализации	01.09.2024	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вертопрахов В. В.	X	X	X	1 574,4	X	X
1.4.К.1.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	15.01.2024	-	1.4.К.2	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	техническое задание, спецификация	X
1.4.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		01.04.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	план закупок	ЕИС в сфере закупок
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		01.07.2024	1.4.К.2.	1.3.К.4.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	договор (контракт)	ЕИС в сфере закупок
1.4.К.4.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		01.07.2024	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	реестр контрактов	ЕИС в сфере закупок
1.4.К.5.	Контрольная точка «Принято обязательство (%)»		01.07.2024	1.4.К.4.	1.4.К.6.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	платежное поручение (аванс)	Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»
1.4.К.6.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		02.09.2024	1.4.К.5.	1.4.К.7.	Вертопрахов В. В.	X	X	X	X	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ,	X

											оказанных услуг	
1.4.К.7.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»		28.08.2024	1.4.К.6.	X	Фандеева Ю. А.	X	X	X	X	платежное поручение	Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта
«Безопасность дорожного движения»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

Наименование муниципального образования Ленинградской области	Базовое значение		Значение показателя по годам			
	значение	год	2024	2025	2026	2027

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту отраслевого проекта
«Безопасность дорожного движения»

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	30	Алексеев С.Е.	Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
2.	Администратор проекта	10	Решетникова Ж.Н.	Главный специалист отдела планирования дорожной деятельности комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
3.	Участник проекта	10	Фандеева Ю.А.	Начальник административно-финансового сектора комитета Ленинградской области по транспорту
4.	Участник проекта	30	Вертопрахов В.В.	Начальник отдела организации перевозок комитета Ленинградской области по транспорту

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Проект не направлен на пресечение правонарушений на дорогах общего пользования. Пользователями результатов проекта является население Ленинградской области, органы исполнительной власти, ответственные за организацию транспортного обслуживания населения		
2	Ограничения проекта	Дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Регулярные маршруты, осуществляющие работу по заказу Комитета Ленинградской области по транспорту. Образовательные учреждения, расположенные на территории Ленинградской области. Автотранспортные предприятия, осуществляющие работу на территории Ленинградской области.		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Несвоевременное заключение контрактов и договоров исполнителями мероприятий с подрядными организациями	10	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части проведения закупок, для оперативного принятия необходимых управленческих решений	Алексеев С.Е. Вертопрахов В.В.
	Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий государственных контрактов, договоров.	10	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части исполнения контрактов, договоров, в том числе посредством проведения совещаний с представителями подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений	Алексеев С.Е. Вертопрахов В.В.
	Отсутствие претендентов на участие в конкурсном отборе	40	Пересмотр параметров финансирования проекта	Вертопрахов В.В.
	Изменение параметров работы автобусных маршрутов в ходе работ по обследованию трасс	40	Внесение изменений в техническое задание (приложение к контракту)	Вертопрахов В.В.